감리 월간보고서

공사명	한빛청사 신축공사
시공사	(주)가온건설
감리단	바른건설감리(주)
계약금액	18,500,000,000원
공사기간	2025.11.03 ~ 2027.06.30
보고기간	2026-08-01 ~ 2026-08-31 (2026년 8월분)
작성일	2026-09-04

1. 공정률

계획 36.0% / 실적 35.2% (계획 대비 -0.8%p)

2. 기성 실적

제6회 기성 1,120,000,000원 (누계 6,290,000,000원, 기성률 34.0%)

3. 계약변경 현황

1차 설계변경(지하 흙막이 공법 변경)으로 310,000,000원 증액, 8월 12일 변경계약 체결

4. 하도급 현황

신규 하도급 1건: (주)동해철근 / 철근콘크리트공사 / 2,450,000,000원. 기존 (주)한솔토건(토공사) 유지, 총 2건

5. 관급자재 수급현황

레미콘 계획 2,400㎥ 중 2,310㎥ 반입(96%), 철근 계획 380톤 중 380톤 반입(100%)

6. 하도급 및 근로자 노임지급 현황

하도급대금 7월분 전액 지급(8월 10일). 근로자 노임 8월분 142명 538,000,000원 지급, 체불 0건

7. 시공실패 및 하자 현황

지하2층 옹벽 콘크리트 표면 균열(폭 0.2mm, 3개소) 발견, 에폭시 주입 보수 완료(8월 21일)

8. 건설사고 현황

건설사고 없음 (0건)

9. 주요 이슈

8월 폭염으로 오후 2~4시 옥외작업 중지 4일 발생, 계획 대비 공정 0.8%p 지연

바른건설감리(주) 책임감리원 (서명 생략)