감리 월간보고서

공사명	하늘마루 복합문화센터 건립공사
시공사	미래한결건설(주)
감리단	정도감리(주)
계약금액	24,800,000,000원
공사기간	2026.01.12 ~ 2028.03.31
보고기간	2026-08-01 ~ 2026-08-31 (2026년 8월분)
작성일	2026-09-04

1. 공정률

계획 18.0% / 실적 17.1% (계획 대비 -0.9%p)

2. 기성 실적

제3회 기성 950,000,000원 (누계 3,420,000,000원, 기성률 13.8%)

3. 계약변경 현황

변경 없음

4. 하도급 현황

신규 하도급 1건: (주)대한파일 / 기초파일공사 / 1,120,000,000원. 총 2건

5. 관급자재 수급현황

레미콘 계획 1,500㎥ 중 1,420㎥ 반입(95%) — 우천으로 80㎥ 9월 이월, 철근 계획 210톤 중 210톤 반입(100%)

6. 하도급 및 근로자 노임지급 현황

하도급대금 7월분 전액 지급(8월 8일). 근로자 노임 8월분 97명 352,000,000원 지급, 체불 0건

7. 시공실패 및 하자 현황

시공실패 및 하자 없음

8. 건설사고 현황

8월 26일 굴착기 후진 중 자재 적치대 접촉 — 인명피해 없음, 물적피해(적치대 일부 파손) 1건

9. 주요 이슈

집중호우(8월 11일~13일)로 터파기 작업 3일 중지

정도감리(주) 책임감리원 (서명 생략)