감리 월간보고서

공사명	하늘마루 복합문화센터 건립공사
시공사	미래한결건설(주)
감리단	정도감리(주)
계약금액	24,800,000,000원
공사기간	2026.01.12 ~ 2028.03.31
보고기간	2026-09-01 ~ 2026-09-30 (2026년 9월분)
작성일	2026-10-05

1. 공정률

계획 22.0% / 실적 22.4% (계획 대비 +0.4%p)

2. 기성 실적

제4회 기성 1,050,000,000원 (누계 4,470,000,000원, 기성률 18.0%)

3. 계약변경 현황

2차 설계변경: 공연장 무대기계 사양 변경으로 120,000,000원 감액, 9월 22일 변경계약 체결

4. 하도급 현황

신규 하도급 1건: (주)청림철골 / 철골공사 / 3,300,000,000원. 총 3건

5. 관급자재 수급현황

레미콘 계획 1,800㎥ 중 1,800㎥ 반입(100%), 철골 계획 350톤 중 0톤 반입 — 11월 반입 예정

6. 하도급 및 근로자 노임지급 현황

근로자 노임 9월분 104명 389,000,000원 지급. 체불 1건: 하도급사 (주)대한파일 근로자 3명 9월분 노임 4,200,000원 체불, 원도급사 직접지급 조치 예정(10월 7일)

7. 시공실패 및 하자 현황

지하1층 기초 파일 1본 두부 파손 발견, 재시공 완료(9월 16일)

8. 건설사고 현황

건설사고 없음 (0건)

9. 주요 이슈

특이사항 없음

정도감리(주) 책임감리원 (서명 생략)