감리 월간보고서

공사명	한빛청사 신축공사
시공사	(주)가온건설
감리단	바른건설감리(주)
계약금액	18,500,000,000원
공사기간	2025.11.03 ~ 2027.06.30
보고기간	2026-09-01 ~ 2026-09-30 (2026년 9월분)
작성일	2026-10-05

1. 공정률

계획 42.0% / 실적 42.5% (계획 대비 +0.5%p)

2. 기성 실적

제7회 기성 1,380,000,000원 (누계 7,670,000,000원, 기성률 41.5%)

3. 계약변경 현황

변경 없음 (2차 설계변경 검토 중: 옥상 태양광 설비 추가)

4. 하도급 현황

신규 하도급 없음, 기존 2건 유지

5. 관급자재 수급현황

레미콘 계획 2,800㎥ 중 2,800㎥ 반입(100%), 철근 계획 420톤 중 395톤 반입(94%) — 25톤 미입고, 10월 첫째 주 입고 예정

6. 하도급 및 근로자 노임지급 현황

하도급대금 8월분 전액 지급(9월 10일). 근로자 노임 9월분 156명 601,000,000원 지급, 체불 0건

7. 시공실패 및 하자 현황

시공실패 및 하자 없음

8. 건설사고 현황

9월 17일 3층 거푸집 해체 작업 중 근로자 1명 손가락 타박상(경상) 1건, 응급처치 후 당일 복귀

9. 주요 이슈

추석 연휴(9월 24일~26일) 작업 중지, 2차 설계변경(태양광) 검토 회의 9월 29일 개최

바른건설감리(주) 책임감리원 (서명 생략)